

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

DETERMINA N. 11 del 26/02/2016

OGGETTO

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici nella sede dell'IACP. CIG: Z601609C38

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

PROPOSTA REDATTA DA
(responsabile del procedimento)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Organizzativa

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura della complessiva somma di

€. sul cap. Bilancio di Previsione Esercizio 2016

PRENOTAZIONE IMPEGNO

IMPEGNO DEFINITIVO

N. DEL

N. DEL

Siracusa,

Il Responsabile dell'Area Organizzativa
.....

Destinatari:

Presidente	<input type="checkbox"/>	Segreteria (originale)	<input type="checkbox"/>
Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	U.O. Economato e Provveditorato	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Organizzativa	<input type="checkbox"/>	U.O. Gestione Economico-Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Tecnica	<input type="checkbox"/>	U.O. Fiscale	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Gestionale	<input type="checkbox"/>	U.O. AA.GG. e del Personale	<input type="checkbox"/>


VISTO DI ESECUTIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE
VISTO

SI RENDE ESECUTIVA

LA DETERMINA N° 11 DEL 26 FEB 2016

DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Cannarella)



AREA TECNICA

DETERMINA N° 11 DEL 26/02/2016

OGGETTO

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici nella sede dell'IACP. CIG: Z601609C38.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che il progetto dei lavori di cui sopra fu approvato con Determina dirigenziale n. 38 del 15/07/2015, con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€.	16.575,28
Imprevisti	€.	767,19
IVA 10%	€.	<u>1.657,53</u>
Totale	€.	19.000,00

- che, in considerazione dell'urgenza e dell'indifferibilità e dell'importo, ampiamente inferiore ad € 40.000,00, l'intervento è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia dell'IACP di Siracusa approvato con determina commissariale n. 4 del 22/03/2014, alla ditta C2G s.r.l. con sede in Palazzolo Acreide Via Carceri n. 47/A, che ha offerto il ribasso d'asta del 10%, per un importo contrattuale netto di Euro 14.917,75;

- che a seguito dell'aggiudicazione il nuovo quadro economico era così determinato:

Lavori:	€.	14.917,75
Imprevisti:	€.	2.590,47
IVA 10 %:	€.	<u>1.491,78</u>
Totale:	€.	19.000,00

- che i lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge, il 28/09/2015 e dovevano ultimarsi entro 90 giorni e quindi entro il 27/12/2015;
- che con la ditta è stato stipulato il contratto n. 158/I del 29/09/2015;
- che durante il corso dei lavori è stata approvata, con determina dirigenziale n. 55 del 29/10/2015, una perizia di variante e suppletiva che presentava il seguente quadro economico, con un impegno di spesa integrativo di € 526,10:

Lavori al netto:	€.	17.751,00
IVA 10 %:	€.	<u>1.775,10</u>
Totale:	€.	19.526,10

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/11/2015 in tempo utile;
- che con determina dirigenziale n. 61 del 19/11/2015 è stato assunto un ulteriore impegno di spesa di € 2.130,12 in quanto l'IVA doveva essere computata al 22% e non al 10% ed il nuovo quadro economico diventava il seguente:

Lavori:	€.	17.751,00
IVA 22%:	€.	<u>3.905,22</u>
Totale:	€.	21.656,22

- che in data 11/12/2015 la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta

a netti € 17.508,00;

- che in data 19/01/2016 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;
 - che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;
 - che in sostituzione degli avvisi ad opponendum è stata rilasciata una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - che per i lavori in questione l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivo di pagamento da parte di terzi;
 - che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
 - che è stato emesso il DURC dell'impresa che ne attesta la regolarità contributiva;
 - che detraendo l'acconto ricevuto di € 17.400,00 risulta un credito dell'impresa di € 108,00
- Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 11/2016

- di considerare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento normativo degli impianti elettrici nella sede dell'IACP, per un importo finale netto € 17.508,00;
- di corrispondere all'impresa C2G s.r.l. il credito netto di € 108,00 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

 **IL DIRIGENTE TECNICO**
(Ing. Carmelo Iacopello)

