



# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

DETERMINA N 39 del 09/06/2021

OGGETTO

Approvazione ammissibilità, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cablaggio strutturato, degli apparati attivi, dell'ampliamento del sistema telefonico esistente, del sistema di videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi alla sede dell'I.A.C.P. di Siracusa  
**PRIMO STRALCIO FUNZIONALE**

## IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso:

- Che, con determina del Direttore Generale n. 76 del 29/11/2020, è stato approvato il progetto generale per la realizzazione del nuovo Cablaggio Strutturato, della nuova sala server, degli apparati attivi del sistema Telefonico Ibrido, del sistema di Videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi della sede dell'IACP di Siracusa, in Via Von Platen n. 37 per un importo complessivo di € 152.356,86;
- Che con la stessa determina veniva approvato il progetto primo stralcio funzionale con il seguente quadro economico:

<b>Lavori e forniture</b>	<b>€ 100.507,23</b>
<b>Iva 10%</b>	<b>€ 10.050,72</b>
<b>Imprevisti</b>	<b>€ 2.325,22</b>
<b>Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%</b>	<b>€ 2.016,10</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 114.893,94</b>

- Che la predetta determina stabiliva di autorizzare l'espletamento della procedura di affidamento diretto dei lavori del primo stralcio funzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 12/2020;
- Che, a seguito delle risultanze della procedura telematica, con verbale di gara del 16/11/2020 veniva proposto l'affidamento dei lavori alla Ditta SIANET, con sede a Siracusa in via Sicilia 77 con C.F. e P.IVA: 01689270898, che ha offerto un ribasso del 8,22% per un importo netto contrattuale di € 92.294,86, di cui € 600,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
- Che, con determina dirigenziale n. 94 del 24/11/2020, veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
- Che il contratto d'appalto è stato stipulato il 14/01/2021, con rep. n. 359/I;
- Che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018 e dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto, la consegna dei lavori è avvenuta il giorno 18/01/2021;
- Che, ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare compiuti i lavori, era stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, quindi entro il 17/03/2021;
- Che i lavori sono stati sospesi con verbale del 08/03/2021 per giorni 40 e ripresi con verbale del 14/04/2021, con una nuova ultimazione fissata per il 22/04/2021.
- Che i lavori sono stati ultimati in data 22/04/2021 come da verbale del 23/04/2021 e quindi in tempo utile;
- Che in data 08/06/2021, la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 91.253,51, la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;

- Che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

<b>Lavori e forniture</b>	<b>€ 91.253,51</b>
<b>Iva 10%</b>	<b>€ 9.125,35</b>
<b>Oneri di conferimento a discarica</b>	<b>€ 1.705,56</b>
<b>Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%</b>	<b>€ 2.010,14</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 104.094,56</b>
<b>Importo di progetto</b>	<b>€ 114.893,94</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 10.799,38</b>

- Che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;
- Che, in sostituzione degli avvisi ad opponendum, il RUP ha rilasciato, in data 07/06/2021, una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- Che, per i lavori in questione, l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivo di pagamento da parte di terzi, come da dichiarazione del RUP del 07/06/2021;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- Che, in data 07/06/2021, è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa fino al 24/07/2021, come da D.U.R.C. on line riferito alla richiesta Numero Protocollo INAIL\_26835925 del 26/03/2021;
- Che, detraendo gli acconti ricevuti, per complessivi € 90.700,00, rispetto all'importo netto eseguito di € 91.253,51, risulta un credito dell'impresa di € 553,51 (diconsi euro cinquecentocinquante/51).

#### **DETERMINA N. 39/2021.**

➤ **Di considerare** ammissibile, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cablaggio strutturato, degli apparati attivi, dell'ampliamento del sistema telefonico esistente, del sistema di videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi alla sede dell'I.A.C.P. di Siracusa PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

➤ **Di approvare** il seguente quadro economico finale:

<b>Lavori e forniture</b>	<b>€ 91.253,51</b>
<b>Iva 10%</b>	<b>€ 9.125,35</b>
<b>Oneri di conferimento a discarica</b>	<b>€ 1.705,56</b>
<b>Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%</b>	<b>€ 2.010,14</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 104.094,56</b>
<b>Importo di progetto</b>	<b>€ 114.893,94</b>
<b>Economie</b>	<b>€ 10.799,38</b>

- **Di corrispondere** all'impresa SIANET il credito netto di € 553,51 (diconsi euro cinquecentocinquante/51) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010;

- **Di considerare** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;

- **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

F.to Ing. Carmelo Uccello