

AREA TECNICA

DETERMINA N° 131 DEL 16/11/2018

OGGETTO

Ammissibilità Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di recupero in Siracusa Via Algeri n. 104-106.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

• Che con determina del Dirigente dell'Area Tecnica n. 19 del 20/03/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero in Siracusa Via Algeri n. 104-106, previo parere tecnico e di validazione del 15/03/2017 espressi dal RUP, Ing. Ettore Ferla.

• Che la suddetta determina approvava il quadro economico dell'intervento così corretto dal D.D.S. n. 997 del 26/05/2017 della Regione:

Lavori:	Euro	587.776,23
Spese tecniche:	Euro	58.777,62
Imprevisti:	Euro	15.779,71
Oneri di conferimento a discarica:	Euro	5.500,00
IVA 10 %:	Euro	<u>58.777,62</u>
Totale:	Euro	726.611,18

• Che a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara del 23/05/201 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa B.M. Costruzioni s.r.l. con sede in Via Ippolito Nievo 1, Gangi (PA), che ha offerto il ribasso del 16,9095%, per un importo netto € 497.123,61, inclusi € 51.671,56 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

• Che in base alla predetta aggiudicazione, la Regione Siciliana, con D.D.S. n. 2396 del 19/10/2017, ha rideterminato e ridotto la somma del finanziamento con il seguente quadro economico:

Lavori:	Euro	497.123,61
Spese tecniche:	Euro	58.777,62
Imprevisti:	Euro	15.779,71
Oneri di conferimento a discarica:	Euro	5.500,00
IVA 10 %:	Euro	<u>49.712,36</u>
Totale:	Euro	626.893,30

• Che il contratto d'appalto è stato stipulato il 04/09/2017, con rep. n. 226/I;

• Che la consegna dei lavori in oggetto è avvenuta il 18/09/2017;

• Che il tempo utile per dare compiuti i lavori, come indicato nell'art. 5.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta).

• Che in base alla predetta consegna il termine utile per ultimare i lavori era fissato per il 16/05/2018;

• Che durante il corso dei lavori sono stati redatti e approvati due verbali di concordamento nuovi prezzi stipulati, rispettivamente, il 21/12/2017 e il 17/04/2018 per un totale di 6 nuovi prezzi;

• Che a seguito di richiesta dell'impresa in data 27/03/2018 veniva concessa una proroga di 70 giorni sul termine contrattuale che diveniva il 25/07/2018;

• Che a seguito di ulteriore richiesta dell'impresa in data 19/07/2018 veniva concessa una seconda proroga di 20 giorni sul termine contrattuale che diveniva il 14/08/2018;

• Che i lavori sono stati ultimati in data 14/08/2018 e quindi in tempo utile;

• Che in data 25/09/2018 è stato emesso un certificato per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica sostenuti dall'impresa pari ad € 3.479,97;

- Che in data 15/11/2018, la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 496.802,69;
- Che in data 15/11/2018 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;
- Che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

Lavori:	Euro	496.802,69 (compreso oneri sicurezza pari a € 43.553,65)
Spese tecniche:	Euro	58.777,62
Oneri di conferimento a discarica:	Euro	3.479,97
IVA 10 %:	Euro	<u>49.680,27</u>
Totale:	Euro	608.740,55

- Che l'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza avanzare alcuna riserva;
- Che in sostituzione degli avvisi ad opponendum il RUP ha rilasciato una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- Che per i lavori in questione l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivi di pagamento da parte di terzi;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dall'atto di sottomissione e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- Che è stato richiesto il DURC per verificare la regolarità contributiva dell'impresa;
- Che detraendo gli acconti ricevuti per complessivi € 494.224,72 risulta un credito dell'impresa di € 2.577,97;

DETERMINA N.131/2018

➤ di considerare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di recupero in Siracusa Via Algeri n. 104-106, per un importo finale netto di € 496.802,69 con il seguente quadro economico finale:

Lavori:	Euro	496.802,69 (compreso oneri sicurezza pari a € 43.553,65)
Spese tecniche:	Euro	58.777,62
Oneri di conferimento a discarica:	Euro	3.479,97
IVA 10 %:	Euro	<u>49.680,27</u>
Totale:	Euro	608.740,55

➤ di corrispondere all'impresa B.M. Costruzioni s.r.l. il credito netto di € 2.577,97 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e del DURC;

➤ di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente.

➤ di stabilire che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

F.to Ing. Carmelo Uccello