

AREA TECNICA

DETERMINA N° 11 DEL 31/01/2022

OGGETTO

Approvazione ammissibilità, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cablaggio strutturato, degli apparati attivi, dell'ampliamento del sistema telefonico esistente, del sistema di videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi alla sede dell'I.A.C.P. di Siracusa SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - CIG: Z5631D82A8

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che, con determina del Direttore Generale n. 76 del 29/10/2020, è stato approvato il progetto per la realizzazione del nuovo Cablaggio Strutturato, della nuova sala server, degli apparati attivi del sistema Telefonico Ibrido, del sistema di Videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi della sede dell'IACP di Siracusa, in Via Von Platen n. 37 per un importo complessivo di € 152.356,86 (IVA compresa, con aliquota al 10%);
- Che il progetto, il cui importo complessivo dei lavori è di € 138.506,24, è stato suddiviso in due lotti funzionali, il primo di € 100.507,23 e il secondo di € € 32.876,45;
- Che il secondo lotto funzionale prevedeva il seguente quadro economico:

Lavori e forniture	€ 32.876,45
Iva 10%	€ 3.287,64
Imprevisti	€ 641,30
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 657,53
Importo complessivo	€ 37.462,92

- Che, con determina dirigenziale n. 41 del 15/06/2021, i lavori venivano affidati alla società SIANET, con sede in Siracusa, Via Sicilia n. 77, per l'importo netto di € 29.618,81, compresi gli oneri per la sicurezza di € 300,00, giusti impegni di spesa n. 528 di €. 33.221,99 dal capitolo 170 e n. 529 di € 657,53 dal capitolo 87 del bilancio dell'Ente, con il seguente quadro economico:

Lavori e forniture al netto	€ 29.618,81
Iva 10%	€ 2.961,88
Imprevisti	€ 641,30
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 657,53
Importo complessivo	€ 33.879,52

- Che è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto n. 373/I del 28/07/2021;
- Che i lavori, consegnati all'impresa aggiudicataria, con verbale del 06/08/2021, dovevano essere ultimati entro il 04/09/2021.
- Che i lavori sono stati sospesi con verbale del 27/08/2021.
- Che, con determina dirigenziale n. 116 del 24/12/2021, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con l'integrazione della somma di € 5.676,46 impegnando €. 4.893,39 a valere sul capitolo 170 ed €. 783,07 a valere dal cap. 87 del bilancio dell'Ente, con il seguente quadro economico:

Lavori e forniture al netto	€ 35.248,10
Iva 10%	€ 3.524,81
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 783,07
Importo complessivo	€ 39.555,98

- Che i lavori sono stati ripresi con verbale del 05/01/2022, con una nuova ultimazione fissata per il 13/01/2022.
- Che i lavori sono stati ultimati il 10/01/2022;
- Che in data 20/01/2022, la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 35.248,10, la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;
- Che il quadro economico finale dell'intervento risulta il seguente:

Lavori e forniture al netto	€ 35.248,10
Iva 10%	€ 3.524,81
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 783,07
Importo complessivo	€ 39.555,98

- Che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;
- Che, in sostituzione degli avvisi ad opponendum, il RUP ha rilasciato, in data 20/01/2022, una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- Che, per i lavori in questione, l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivo di pagamento da parte di terzi, come da dichiarazione del RUP del 20/01/2022;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- Che, In data 23/09/2021 stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa fino al 21/01/2022, come da D.U.R.C. on line riferito alla richiesta Numero Protocollo Numero Protocollo INPS_27893115.
- Che, detraendo l'acconto ricevuto, di € 35.000,00, rispetto all'importo netto eseguito di € 35.248,10, risulta un credito dell'impresa di € 248,10 (diconsi euro duecentoquarantotto/10).

DETERMINA N. 11/2022

- **Di considerare** ammissibile, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cablaggio strutturato, degli apparati attivi, dell'ampliamento del sistema telefonico esistente, del sistema di videosorveglianza per le aree esterne/interne e del sistema di controllo degli accessi alla sede dell'I.A.C.P. di Siracusa
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
- **Di approvare** il seguente quadro economico finale:

Lavori e forniture al netto	€ 35.248,10
Iva 10%	€ 3.524,81
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2%	€ 783,07
Importo complessivo	€ 39.555,98

- **Di corrispondere** all'impresa SIANET il credito netto di € 248,10 (diconsi euro duecentoquarantotto/10) a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010;
- **Di considerare** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere

provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;

- **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

F.to Dott. Marco Cannarella