

AREA TECNICA

DETERMINA N° 05 DEL 16/01/2024

OGGETTO	Fondo complementare al P.N.R.R. (<i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i>) - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, denominato "Sicuro, verde e sociale". Lavori di ristrutturazione con chiusura dei portici in Avola, Via Boccaccio, ex Via Santa Lucia Concessione proroga per ultimazione lavori all'impresa appaltatrice.
----------------	---

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che, con determina dirigenziale n. 57 del 04/05/2023, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta CIPAR SRL con sede in VIA TRAZZERA MARINA 573, Capo D'Orlando P.IVA/C.F. n. 03365580830 per un importo complessivo di € 411.599,58, di cui 50.414,61, per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il 08/06/2023 è stato sottoscritto il contratto n° 458 di rep.;
- Che il 22/6/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori con previsione di ultimazione al 17/02/2024;
- Che, ad oggi, è stato approvato un subappalto per le opere specialistiche, con determina dirigenziale n. 185 del 21/09/2023;
- Che il RUP, nonché Direttore dei lavori, incaricato per la tenuta contabilità, è il Geom. Letterio Bitto;
- Che ad oggi non sono stati emessi Stati di avanzamento lavori.

PRESO ATTO della nota acquisita dall'impresa Cipar, acquisita con prot. n. 322 del 12/01/2024, con la quale ha fornito le proprie motivazioni che hanno determinato il ritardo sull'andamento dei lavori e richiesto, entro i termini previsti dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, una proroga dei termini contrattuale di giorni 75;

VISTO il parere favorevole espresso RUP e direttore dei lavori, Geom. Letterio Bitto, acquisito agli atti in data 15/01/2024, con il quale vengono in gran parte condivise le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice in ordine alla richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che il Geom. Letterio Bitto, nelle qualità predette, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine del 17/02/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza fissata per il 17/04/2024.

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA N. 05/2024

➤ di **CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 60 (SESSANTA) giorni rispetto al termine del 17/02/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei Lavori di ristrutturazione con chiusura dei portici in Avola, Via Boccaccio, ex Via Santa Lucia - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" CUP: I64E21026310006 CIG: 9528288001;

- di **DARE ATTO** che il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 17/04/2024;
- di **DARE ATTO** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;
- di **TRASMETTERE** copia del presente atto al RUP/Direttore dei Lavori, alle imprese appaltatrice e subappaltatrice e al Coordinatore per la Sicurezza.

F.to Dott. Marco Cannarella