

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 06 DEL 16/01/2024**

<b>OGGETTO</b>	Fondo complementare al <b>P.N.R.R.</b> ( <i>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</i> ) Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, denominato "Sicuro, verde e sociale". Lavori di Manutenzione Straordinaria e riqualificazione energetica dell'edificio sito in Melilli Via Pablo Neruda n. 2/E - 14 alloggi Concessione proroga per ultimazione lavori all'impresa appaltatrice.
----------------	--

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Premesso**

- Che, con determina dirigenziale n. 34 del 20/03/2023, che qui s'intende integralmente richiamata, sono stati aggiudicati definitivamente lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico in Melilli, Via P. Neruda n. 2/E - 14 Alloggi, CUP: I79J21017150006 CIG: 9503654760 - Fondo complementare al PNRR, alla società consortile a responsabilità limitata "Acreide Consorzio Stabile", con sede in Via Michelangelo Buonarroti n. 56, Zola Predosa (BO) P.IVA n. 03811731201, consorziata esecutrice ditta "SARTEC S.R.L.", con sede legale in Buscemi (SR), via Cavour n. 80, 96010, codice fiscale e partita IVA 01704190899, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,8578% (trentadue/8578%) per un importo complessivo netto di € 501.864,78, oltre Iva 10%, di cui € 86.849,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il 03/5/2023 è stato sottoscritto il contratto n° 442 di rep.;
- Che il 22/6/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori con previsione di ultimazione al 17/02/2024;
- Che, ad oggi, non sono stati richiesti né autorizzati subappalti;
- Che il RUP, nonché Direttore dei lavori, incaricato per la tenuta contabilità, è il Geom. Letterio Bitto;
- Che ad oggi è stato emesso n. 1 Stato di avanzamento lavori a tutto il 30/11/2023.

**PRESO ATTO** della nota acquisita dal Consorzio Acreide, con prot. n. 35 del 02/01/2024, con la quale ha richiesto, entro i termini previsti dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, una proroga del termine contrattuale di giorni 60 (sessanta);

**VISTO** il parere favorevole espresso RUP e direttore dei lavori, Geom. Letterio Bitto, acquisito agli atti in data 11/1/2024, con il quale vengono condivise le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice in ordine alla richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori;

**DATO ATTO** che il Geom. Letterio Bitto, nelle qualità predette, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni rispetto al termine del 17/02/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza fissata per il 17/04/2024.

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA N. 06/2024

➤ di **CONCEDERE** ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, una proroga di 60 (SESSANTA) giorni rispetto al termine del 17/02/2024 al momento previsto per l'ultimazione dei Lavori di Manutenzione Straordinaria e riqualificazione energetica dell'edificio sito in Melilli Via

Pablo Neruda n. 2/E - 14 alloggi - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica  
"Sicuro, verde e sociale" CUP: I79J21017150006 CIG: 9503654760;

➤ di **DARE ATTO** che il nuovo termine di fine lavori rimane pertanto fissato nella data del 17/04/2024;

➤ di **DARE ATTO** che detto maggior tempo lavorativo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale;

➤ di **TRASMETTERE** copia del presente atto al RUP/Direttore dei Lavori, alle imprese appaltatrice ed esecutrice e al Coordinatore per la Sicurezza.

F.to Dott. Marco Cannarella