



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

OGGETTO

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO
EDILIZIO DI N° 36 ALLOGGI DI E.R.P. IN PACHINO (SR)
VIA MASCAGNI.**

PROGETTO ESECUTIVO

Lotto n. 2 ó Edificio A₂

TAVOLA

G

CRONOPROGRAMMA

MARZO 2017

IL PROGETTISTA.
Geom. Salvatore Carbone.

IL R.U.P.
Ing. Carmelo Uccello.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA.
Ing. Carmelo Uccello.

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - Durata del cantiere 180 Giorni

LAVORAZIONI	Importi	Giorni	Mesi Settimane	1				2				3				4				5				6			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PALAZZINA "A2".	Ö 452.122,37	180																									
Oneri Provisionali E Di Sicurezza.	Ö 54.462,45	25																									
Ponteggi E Incantieramento.																											
Prospetti.	Ö 258.369,77	64																									
Risanamenti- Ancoraggi- Intonaci - Tinteggiature.																											
Infissi.																											
Balconi.	Ö 55.537,64	42																									
Demolizioni E Rimozioni.																											
Risanamenti- Intonaci E Finiture.																											
Impermeabilizzazioni- Marmi E Pavimentazione.																											
Ringhiere E Verniciature.																											
Copertura	Ö 71.895,28	35																									
Demolizioni E Rimozioni.																											
Risanamenti- Intonaci E Finiture.																											
Coibentazioni E Massetto.																											
Impermeabilizzazione- Pavimentazione- Pluviali.																											
Impianti.	Ö 11.857,23	14																									
Opere Edili Locali Autoclave E Rimozioni.																											
Autoclave E Riserva Idrica.																											

NOTA BENE:

IL PRESENTE PROGRAMMA LAVORI DOVRA ESSERE RIELABORATO A CURA DELL'IMPRESA CON LA DATA EFFETTIVA DI CONSEGNA DEI LAVORI E TRASMESSO ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI DARE INIZIO AGLI STESSI,

EVENTUALI VARIAZIONI AL PRESENTE PROGRAMMA DOVUTI A MOTIVI ORGANIZZATIVI DELL'IMPRESA VANNO CONCORDATI ED AUTORIZZATI PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE LAVORI E DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE