

AREA TECNICA

DETERMINA N°02 del 19/01/2018

OGGETTO

Anticipazione somme da corrispondere per il pagamento del SAL n. 2 relativo al contratto per i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Siracusa Via Cassia 69. CIG: 68624912B9. CUP: I36D16000080001.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che con D.D.S. n. 2084 del 15/09/2016 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità si concedeva il finanziamento di € 765.536,00 per l'intervento di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Siracusa Via Cassia 69, giusto art. 4 della l. n. 80/2014.
- che la gara d'appalto svoltasi il 05/12/2016, con procedura negoziata senza bando, veniva aggiudicata alla ditta Saddemi Costruzioni s.r.l. con sede in Via Leonardo Da Vinci, 7/G Enna, Partita IVA: 01100630860, il cui ribasso offerto è stato pari al 16,7531% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo presunto di € 478.227,22;
- che con determina n° 109 del 23.12.2016 è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva alla ditta Saddemi Costruzioni s.r.l. ed in data 03.03.2017 è stato stipulato il contratto al n° 208/I ;
- che in data 13.03.2017 i lavori sono stati consegnati all'impresa;
- che all'impresa sono stati accreditati l'importo dell'anticipazione contrattuale pari ad € 95.645,44 e l'importo del Certificato di pagamento relativo al SAL n. 1 di € 73.000,00 oltre iva;
- che il 04/01/2018 è stato emesso il Certificato di pagamento relativo al SAL n. 2 dell'importo di € 106.600,00 oltre iva e, con nota n. 86 del 05/01/2018 è stato richiesto all'Assessorato Regionale l'accredito della somma complessiva pari ad € 117.260,00;
- che l'Assessorato Regionale con D.D.S. n. 1017 del 29/05/2017 ha impegnato, per l'intervento in oggetto, l'intero importo per l'esercizio finanziario 2017;
- che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il concreto accredito, è opportuno, per evitare oneri impropri per l'Ente appaltante nonché rallentamenti nell'esecuzione dei lavori e gravi disagi per gli assegnatari degli alloggi, che sia anticipato il pagamento all'impresa prelevando la somma dalle economie dei fondi CER detenuti dall'IACP presso la Banca d'Italia, reintegrandola quando sarà stata accreditata dalla Regione;
- che l'anticipazione è, altresì, particolarmente urgente in quanto l'impresa ha rappresentato che un pagamento del SAL ulteriormente ritardato potrebbe determinare una sospensione dell'attività lavorativa degli operai a causa della precaria situazione finanziaria dell'impresa stessa.

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 02/2018

- di corrispondere l'importo di € 106.600,00 relativo al secondo SAL dei lavori in Siracusa Via Cassia 69, alla Ditta Saddemi Costruzioni s.r.l. con sede in Via Leonardo Da Vinci, 7/G Enna, Partita IVA: 01100630860, di versare all'erario l'importo dell'I.V.A. pari ad € 10.660,00 prelevando entrambe le somme dalle economie dei fondi ex Gescal depositati presso la Banca d'Italia, per un totale di € 117.260,00.
- di dare mandato all'Area Organizzativa di reintegrare le somme anticipate appena l'Assessorato Regionale avrà accreditato l'importo già richiesto.

F.to Ing. Carmelo Uccello