

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N° 49 DEL 13/07/2021**

OGGETTO

Anticipazione per la liquidazione del saldo del terzo e quarto certificato di pagamento relativi ai lavori di efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'Ente, CUP: I38B18000070006-0 Codice Caronte SI\_1\_19963  
CIG: 7992480325

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Premesso**

- Che in data 11/03/2020, è stato stipulato contratto d'appalto rep. n. 2501, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, tra lo IACP di Siracusa e l'impresa SAE Società Appalti Edili s.r.l.", con sede in via Garibaldi 19, Aci S. Antonio (CT), C.F. e P.IVA: 02219040876, per un importo contrattuale netto di €. 1.114.044,90, di cui €. 150.655,22 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura del 10% relativamente ai lavori di efficientamento e riqualificazione energetica del fabbricato sede dell'ENTE ;
- Che la convenzione stipulata tra lo IACP di Siracusa e l'Assessorato Regionale all'Energia, ente finanziatore dell'intervento, prevede all'art. 7 che le ulteriori erogazioni intermedie – certificati di acconti - siano subordinati a preventiva rendicontazione con trasmissione della documentazione di cui al punto 4 del citato art. 7 e con successivo decreto di finanziamento accreditati allo IACP di Siracusa.
- Che l'impresa ha maturato i seguenti crediti certificati dalla Direzione Lavori e dal R.U.P.
  - €. 245.080,00 Anticipazione sull'importo contrattuale
  - €. 187.770,00 Certificato di acconto n° 1 relativo al 1° S.A.L
  - €. 251.790,00 Certificato di acconto n° 2 relativo al 2° S.A.L
  - €. 264.880,00 Certificato di acconto n° 3 relativo al 3° S.A.L
  - €. 167.530,00 Certificato di acconto n° 4 relativo al 4° S.A.LSommano €. 1.117.050,00
- Che sono stati corrisposti all'impresa le seguenti erogazioni
  - €. 245.080,00 A saldo dell'anticipazione
  - €. 187.770,00 A saldo del 1° certificato di acconto

€ 251.790,00	A saldo del 2° certificato di acconto
€ 78.210,00	Acconto 3° certificato
Totale	€ 762.850,00

Pertanto per saldare il credito dell'impresa sino al 4° certificato occorre liquidare la complessiva somma di € 354.200,00

- Che con determina dirigenziale n. 73 del 22/09/2020, è stata impegnata la somma complessiva di € 1.225.449,39, a valere sul capitolo POFESR n. 187, per l'erogazione del corrispettivo contrattuale relativo ai lavori.

### **Considerato**

- Che il R.U.P. ha emesso 3° e 4° certificato di acconto rispettivamente di € 264.880,00 e € 167.530,00 (tutti IVA compresa);
- Che la medesima convenzione prevede che le erogazioni in corso d'opera possano raggiungere il 90 % dell'importo totale contrattuale, posponendo il pagamento del saldo all'emissione del certificato di collaudo;
- Che le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, stabiliscono che il RUP rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei lavori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento ~~da parte della stazione appaltante~~, che deve intervenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;
- Che detti termini sono abbondantemente trascorsi per cui occorre, senza indugi, corrispondere all'impresa tutti i crediti maturati come sopra evidenziati, erogando la somma di € 354.200,00 anticipando tale importo dalle economie dei fondi ex GESCAL. Resterà da richiedere, in conformità alla convenzione sottoscritta, il saldo del 10 % del finanziamento totale che sarà erogato dopo l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo.
- Che con determina n° 26 del 29.04.2021 questo ente per le medesime motivazioni in parola ha anticipato € 165.000,00 per il saldo del 2° certificato ed un acconto del 3°
- Che l'assessorato regionale competente, a seguito di rendicontazione ha accreditato la somma, precedentemente anticipata, di € 165.000,00;
- Che, pertanto, tale somma costituirà oggetto di integrale reintegro delle disponibilità di fondi a destinazione vincolata.

Tutto ciò premesso e considerato,

**DETERMINA N. 49/2021**

- 1) Di anticipare la somma di €. 354.200,00 dalle economie dei fondi ex Gescal di cui si è preventivamente accertata la disponibilità;
- 2) Di procedere, al reintegro di tale somma anticipata successivamente all'accredito da parte dell'Assessorato competente che avverrà dopo la rendicontazione della spesa effettuata.

F.to Ing. Carmelo Uccello