

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

DETERMINA N. 46 del 04/05/2016

OGGETTO Approvazione perizia di variante con aumento di spesa per i lavori di realizzazione di un vano tecnico al piano seminterrato dell'edificio sede istituzionale dell'Ente CIG Z3119508F4

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

PROPOSTA REDATTA DA
(responsabile del procedimento)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Organizzativa

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura della complessiva somma di

€ **3.188,94**

sul cap. **181**

Bilancio di Previsione Esercizio

2016

PRENOTAZIONE IMPEGNO

IMPEGNO DEFINITIVO

N. **286** DEL **06-05-2016**

N. DEL

Siracusa, **06-05-2016**



AREA ORGANIZZATIVA

Il Responsabile dell'Area Organizzativa SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Responsabile

Rosa Giarratana

Destinatari:

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Presidente | <input type="checkbox"/> | Segreteria (originale) | <input type="checkbox"/> |
| Direttore Generale | <input type="checkbox"/> | U.O. Economato e Provveditorato | <input type="checkbox"/> |
| Dirigente Area Organizzativa | <input type="checkbox"/> | U.O. Gestione Economico-Finanziaria | <input type="checkbox"/> |
| Dirigente Area Tecnica | <input type="checkbox"/> | U.O. Fiscale | <input type="checkbox"/> |
| Dirigente Area Gestionale | <input type="checkbox"/> | U.O. AA.GG. e del Personale | <input type="checkbox"/> |

VISTO DI ESECUTIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE



VISTO
SI RENDE ESECUTIVA

LA DETERMINA N° **46** DEL **04 MAG. 2016**

DEL DIRIGENTE DELL'AREA **TECNICA**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Cannarella)

Marco Cannarella

ISTITUTO AUTO
NOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

DETERMINA N° 46 DEL 04/05/2016

OGGETTO	Approvazione perizia di variante con aumento di spesa per i lavori di realizzazione di un vano tecnico al piano seminterrato dell'edificio sede istituzionale dell'Ente CIG Z3119508F4
---------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- Che con determina n. 33 del 11/03/2016 è stata approvata perizia tecnica per i lavori di realizzazione di un vano tecnico al piano seminterrato dell'edificio sede istituzionale dell'Ente come da autorizzazione edilizia n. 945/I, rilasciata dal Comune di Siracusa per un importo € 7.700,00 con il seguente quadro economico:

Lavori	€	5.732,96
Imprevisti	€	578,52
Iva 22%	€	<u>1.388,52</u>
Totale	€	7.700,00

- Che durante il corso dei lavori si è accertato che nella stanza n°20 al primo piano della sede l'intonaco dell'intradosso risultava staccato, con pericolo di rovinare sui dipendenti che parimenti risultava pericolante una parte dell'intradosso del solaio del portico in corrispondenza della prima autorimessa. Che tali riscontri venivano segnalate dal D.L. al R.U.P. che, in considerazione del pericolo, autorizzava i lavori di ripristino per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro .

- Che le superiori circostanze, impreviste ed imprevedibili, hanno comportato la necessità di redigere perizia di variante e suppletiva approntata dalla D.L. costituita dai seguenti elaborati

- i. Relazione nella quale sono evidenziati le situazioni di pericolo sopra richiamate, unitamente ad altri piccoli lavori da eseguire in economie aventi lo scopo di salvaguardare il decoro dell'immobile di proprietà.
- ii. Computo completo delle lavorazioni da eseguire
- iii. Quadro comparativo delle lavorazioni effettuato con la perizia di progetto
- iv. Quadro economico complessivo di seguito riportato

Lavori	€	7.888,21
Iva 22%	€	<u>1.735,40</u>
Totale	€	9.623,61

- Che le motivazioni della perizia rientrano tra quelle previste al punto "b" dell'art. 132 del C.d.C. ;
- Che la documentazione prodotta appare congrua alla descrizione e giustificazione dei lavori in variante;

- Che i maggiori lavori così come descritto nella relazione e sommariamente riportati in premessa sono da considerarsi urgenti ed indifferibili;
- Che occorre pertanto integrare l'impegno di spesa già assunto con la determina n. 33 del 11/03/2016 di ulteriori €. 3.188,94;

Tutto ciò premesso

DETERMINA N. 46/2016

➤ Di approvare la perizia di variante il nuovo quadro economico a seguito di perizia così distinto:

Lavori	€	7.888,21
Iva 22%	€	<u>1.735,40</u>
Totale €		9.623,61

➤ Di impegnare l'ulteriore somma occorrente pari a €. 3.188,94 dal capitolo 171 del bilancio di previsione 2016.



IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Carmelo Uccello)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carmelo Uccello".