

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

DETERMINA N. 54 del 25/07/2017

OGGETTO

Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza in Siracusa Via Cassia 28. CIG: 6726262EFB

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

PROPOSTA REDATTA DA
(responsabile del procedimento)

Il sottoscritto responsabile dell'Area Organizzativa

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura della complessiva somma di

€. sul cap. Bilancio di Previsione Esercizio 2017

PRENOTAZIONE IMPEGNO

IMPEGNO DEFINITIVO

N. DEL

N. DEL

Siracusa,

Il Responsabile dell'Area Organizzativa
.....

Destinatari:

Presidente	<input type="checkbox"/>	Segreteria (originale)	<input type="checkbox"/>
Direttore Generale	<input type="checkbox"/>	U.O. Economato e Provveditorato	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Organizzativa	<input type="checkbox"/>	U.O. Gestione Economico-Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Tecnica	<input type="checkbox"/>	U.O. Fiscale	<input type="checkbox"/>
Dirigente Area Gestionale	<input type="checkbox"/>	U.O. AA.GG. e del Personale	<input type="checkbox"/>

VISTO **ESECUTIVITA'** DEL DIRETTORE GENERALE



VISTO

SI RENDE ESECUTIVA

LA DETERMINA N° 54 DEL 25 LUG. 2017,

DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Cantarella)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA TECNICA

DETERMINA N°54 del 25/07/2017

OGGETTO

Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza in Siracusa Via Cassia 28. CIG: 6726262EFB

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che il progetto dei lavori di cui sopra fu approvato con Determina dirigenziale n. 48 del 19/05/2017 con il seguente quadro economico:

Lavori:	€ 93.927,23
Competenze tecniche (2%):	€ 1.878,54
Oneri di conferimento a discarica:	€ 2.500,00
Imprevisti:	€ 9.301,51
IVA:	€ 9.392,72

Totale: € 117.000,00

- che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Int.Edil s.r.l. con sede in Via S. Vasques 10 Siracusa, che, in sede di gara d'appalto, ha offerto il ribasso d'asta del 12,8251%, per un importo contrattuale netto di Euro 85.896,06;

- che a seguito dell'aggiudicazione il nuovo quadro economico era così determinato:

Lavori:	€ 85.896,06
Competenze tecniche (2%):	€ 1.878,54
Oneri di conferimento a discarica:	€ 2.500,00
Imprevisti:	€ 9.301,51
IVA:	€ 8.589,61

Totale: € 108.165,72

Economie: € 8.834,28

Totale: € 117.000,00

- che i lavori sono stati consegnati il 07/03/2017 e dovevano essere ultimati entro 120 giorni e quindi entro il 05/07/2017;
- che i lavori furono sospesi il 04/07/2017 al fine di verificare lo stato di degrado dei parapetti dei balconi sul prospetto principale;
- che il RUP il 11/07/2017 ha autorizzato ad eseguire i lavori di rimozione delle parti degradate e pericolanti sul prospetto nei limiti dell'importo per imprevisti del quadro economico;
- che il Direttore dei lavori ha, pertanto, predisposto una perizia di variante e suppletiva con il seguente nuovo quadro economico:

Lavori:	€ 93.728,16
Competenze tecniche (2%):	€ 1.878,54
Oneri di conferimento a discarica:	€ 2.500,00
IVA:	€ 9.372,82

Totale: € 107.479,52

L'importo suppletivo netto è pari ad Euro 7.832,10 per un aumento del 9,11 % dell'importo dei lavori.

Il termine utile per l'ultimazione non varia a causa dei nuovi e maggiori lavori.

Tutto ciò premesso

DETERMINA N.54/2017

➤ di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di messa in sicurezza in Siracusa Via Cassia 28 per l'importo netto dei lavori di Euro 93.728,16;

➤ di approvare, altresì, il seguente quadro economico:

Lavori:	€ 93.728,16
Competenze tecniche (2%):	€ 1.878,54
Oneri di conferimento a discarica:	€ 2.500,00
IVA:	€ <u>9.372,82</u>

Totale: € 107.479,52



IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Carmelo Uccello)